

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры

«09» февраля 2018 г.

МБОУ Лесногородская СОШ

Адрес: г.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 10

Состав комиссии: главный инспектор отдела социального обслуживания населения и по делам инвалидов Одинцовского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Абрамчук А.А., представитель Одинцовского всероссийского общества инвалидов Судаков Ю. Г., главный инспектор Администрации Одинцовского муниципального района Беспалова С.А., старший инспектор отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Салтыкова С.С.

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) на территорию	Ширина прохода: в пределах нормы. При входе на территорию – перепады высот (бордюры без понижений). Рекомендовано устранить перепады высот.
Путь (пути) движения на территории	Указатели направления движения: не требуются. На территории учреждения - перепады высот (бордюры без понижений). Рекомендовано устранить перепады высот.
Лестница (наружная)	Отсутствует, не требуется.
Пандус (наружный)	Отсутствует, не требуется.
Автостоянка и парковка	Парковка возле учебного учреждения не предусмотрена.

2. Вход в здание

Лестница (наружная)	Поручни: есть двусторонние поручни. Завершение поручней за пределами марша: нет (в результате поручни утратили функциональные свойства), требуется наличие в соответствии с СП 59.13330.2016. Не травмирующее окончание поручня: есть. Тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу): отсутствует, рекомендована укладка предупреждающих тактильных контрастных указателей в соответствии с СП 59.13330.2016. Маркировка ступеней: отсутствует, рекомендовано промаркировать ступени в соответствии с СП 59.13330.2016. Нескользящее покрытие: напольная плитка скользкая, рекомендована замена напольной плитки.
Пандус (наружный)	Уклон: выше нормы. Поручни с двух сторон: есть, одноуровневые. Ширина между поручнями: более 1 м, рядом с поручнем расположена кнопка вызова сотрудника. Завершение поручней за пределами марша: нет, требуется наличие. Не травмирующее окончание поручня: есть. Нескользящее покрытие: напольная плитка скользкая, рекомендована замена напольной плитки. Рекомендовано привести параметры пандуса в соответствии с СП 59.13330.2016.
Входная площадка (перед дверью)	Ограждение при высоте площадки 0.45м: есть. Навес: есть. Информация об объекте (наименование учреждения): имеется информация, продублированная шрифтом Брайля. Нескользящее покрытие: имеется.
Дверь (входная)	Дверь: стеклянная распашная, промаркирована.

	Ширина дверного проема: в пределах нормы. Высота порога: порога нет.
Тамбур	Дверь: стеклянная распашная, промаркирована.
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	
Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Указатели направления движения, входа, выхода: есть. Пиктограммы (направление движения, вход, выход, назначение помещений): есть. Речевые информаторы и маяки: нет. Экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации: нет. Аудиовизуальные информационно-справочные системы: нет. Тактильная схема помещения: есть. Навесное оборудование на пути следования: нет.
Лестница (внутри здания)	Лестница в холле 1го этажа (при входе): Поручни: отсутствуют, рекомендована установка двусторонних поручней в соответствии с СП 59.13330.2016. Маркировка ступеней: отсутствует, рекомендовано промаркировать ступени в соответствии с СП 59.13330.2016. Межэтажные лестницы, лестница, ведущая в столовую: Поручни: есть перила с одной стороны, рекомендована установка двусторонних поручней в соответствии с СП 59.13330.2016. Не травмирующее окончание перил: есть. Маркировка ступеней: отсутствует, рекомендовано промаркировать ступени в соответствии с СП 59.13330.2016. Рекомендовано все лестницы здания привести в соответствие с СП 59.13330.2016.
Пандусы (внутри здания)	Двусторонние двухуровневые поручни отсутствуют (есть перила). Угол уклона пандусов превышает норму. Рекомендовано все пандусы здания привести в соответствие с СП 59.13330.2016.
Лифт	Есть. Не введен в эксплуатацию.
Дверь	Двери распашные. Ширина дверного проема: в пределах нормы. Высота порога: пороги присутствуют только у железных дверей, рекомендовано оборудовать пороги приставными пандусами, у остальных дверей порогов нет.
Пути эвакуации	В наличии.
4. Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)	
Кабинетная форма обслуживания – классы для занятий	Зоны целевого назначения расположены на 4х этажах здания. Ширина дверных проемов: в пределах нормы. Высота порога: пороги присутствуют только у железных дверей, рекомендовано оборудовать пороги приставными пандусами, у остальных дверей порогов нет. Информация о назначении кабинета: тактильная, визуальная, на стене рядом с дверью.
Зальная форма обслуживания – актовый зал, бассейн	Актовый зал: Ширина проходов: в пределах нормы. Отсутствуют технические средства для Г. Сцена: рекомендовано оборудовать поручнем лестницу на сцену (в соответствии с СП 59.13330.2016), необходимо наличие инвентарного пандуса (приставного пандуса).
Форма обслуживания с перемещением по маршруту - столовая	Ширина полосы движения по зоне: в пределах нормы. Рекомендовано установить поручень возле раковины (при входе в столовую).
6. Санитарно-гигиенические помещения	
Туалетная комната	Сан.узел для МГН: есть. Знак доступности помещения: есть. Тактильная пиктограмма: есть. Ширина дверного проема: в пределах нормы. Габариты санузла: в пределах нормы. Опорные поручни возле унитаза: один откидной поручень, рекомендовано установить второй поручень в соответствии с СП 59.13330.2016. Крючок для костылей: нет, рекомендовано установить в соответствии с СП

	59.13330.2016. Кнопка вызова: есть. Опорный поручень возле раковины: нет, рекомендовано установить в соответствии с СП 59.13330.2016.
Душевая в бассейне	Есть выделенная комната для инвалидов. Выделенную комнату необходимо адаптировать: обозначить пиктограммой, установить поручень, крючок для костылей.
Гардеробная	Есть.
7. Системы информации на объекте	
Визуальные средства	Есть, рекомендовано скорректировать навигацию по учреждению.
Акустические средства	Отсутствуют.
Тактильные средства	Есть, рекомендовано дооборудовать.

Общее заключение о доступности объекта для инвалидов

Степень доступности жилого дома для определённой категории инвалидов	Фактическая доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
Объект частично доступен при оказании помощи со стороны сотрудников учреждения, требуется частичная адаптация	ДУ				


Заключение

Для инвалидов категорий О, С, Г, У объект доступен частично. Требуется частичная адаптация учреждения. Для инвалидов категории К объект доступен условно, требуется сопровождение и оказание помощи со стороны сотрудников учреждения.

Состояние доступности: ДУ (К), ДЧИ (О,С,Г,У).

Члены комиссии:

Абрамчук А.А.
 Беспалова С.А.
 Салтыкова С.С.
 Судаков Ю.Г.



При обследовании объекта присутствовали:

